

# 建築根切り工事 施工条件・範囲リスト

施工条件提示項目	提示チェック		
	提示	確認	
施工条件・精度	1. 施工面積		
	2. 施工深さ		
	3. 切梁の有無		
	4. 湧水の有無及び量		
	5. 基礎坑の形状・種類		
	6. 仮設計画（搬出入路他）		
	7. 山留工法（構台）		
	8. 床付精度		
	9. 法面精度		
土質	1. 土砂（1種～4種）・土質		
	2. 軟岩		
	3. コンクリート塊（鉄筋）		
	4. コンクリート塊（無筋）		
	5. 汚染土		
埋戻し	1. 発生土		
	2. 良質土		
	3. 購入土		
	4. 流動化処理土		
	5. 碎石		
	6. 場内仮置き土		
残土処理	1. 残土運搬（自由）		
	2. 残土運搬（指定地）		
	3. 残土運搬（場内）		
規制	1. 排ガス対策型		
	2. 騒音振動対策型		
	3. 大型等車両通行規制、時間		
	4. 特殊車両運行許可		

業務分担責任範囲		範囲	
		指示	確認
支給材料	1. 基礎材料（碎石・コンクリート）		
	2. 埋戻し材料		
	3. 土留め矢板		
	4. 敷き鉄板		
	5. 測量機器		
	6. 改良材（石灰系、セメント系、他）		
	7. 仮設資材（足場材、水中ポンプ等）		
	8. 揚重機		
仮設工事	1. 試掘工事（埋設物調査）		
	2. 布堀工事		
	3. 支障物撤去及び復旧		
	4. 埋設物防護及び復旧		
	5. 排水処理施設工事		
	6. 掘削範囲内の仮設道路設置		
掘削工事	掘削積込	1. 基面整正（つぼ布堀、総堀）	
		2. 埋戻し	
		3. スキ取り整地	
		4. 地盤改良工事	
		5. 床付	
付帯工事	残土処理	1. 場内仮置き積上げ（法面養生）	
		2. 清掃員	
		3. 残土処分費（一般）	
		4. 残土処分費（産業廃棄物）	
付帯工事	付帯工事	1. 土留め矢板設置、撤去	
		2. 水替工	
		3. 土べら落とし（ケレン、杭間ざらい）	
		4. 重機械の投入、引き上げ（施工面）	
		5. 法面養生（シート）	
		6. 法面養生（改良）	

業務分担責任範囲		範囲	
		指示	確認
運搬	1. 材料等の場内小運搬		
	2. 支給材の小運搬		
	3. 貸与機械の有資格者の配置		
	4. 重機の組立・解体		
	5. 重機の回送・運搬		
足場	1. 矢板設置時に使用する足場架設		
	2. 足場等の盛替		
墨出し	1. 床付け整形基準高		
	2. 法面位置出し（法尻、法肩）		
	3. ピット位置出し		
機器	1. 洗車装置		
図面・書類	1. 施工要領書・施工図		
	2. 掘削・残土処理計画書		
	3. 作業標準書（作業手順書）		
	4. 工程表		
	5. 建設廃棄物処理計画書（マニフェスト） （コンクリート、汚染土、地中障害物）		
検査・確認	1. 自主検査・検査立会		
	2. 土質検査		
	3. トラックスケール		
	4. 施工中の法肩、地山の点検		
安全	1. 交通誘導員		
	2. 安全パトロール		
	3. 昇降設備、安全通路設置、撤去		
	4. 施工中の立入禁止措置		
	5. 土砂上げ開口部等の養生		
片付	1. 建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用		
	2. 梱包材・発生材の場内指定場所への集積・分別		
	3. 搬出入路、道路の清掃		
その他	1. 稼働日（祝日、土休日）		
	2. 作業時間（：～：）		
	3. 工事用電力・給水設備の使用料金		
	4. 現場詰所、資材倉庫等仮設物		
	5. 作業員通勤車両の駐車場使用料		
別途協議・確認事項	1. 下請等特定メーカーの有無		
	2. 下請等特定施工業者の有無		
	3. 災害時（地震、台風、大雨）の補修責任範囲		
	4. 埋設物、地中障害物の有無、撤去		
	5. 場所打ち杭の鉄筋補正		
	6. 捨てコンクリートの砕、打設、レベル管理		

## 凡例

1. 施工条件提示項目は総合工事業者が見積依頼時に提示し、専門工事業者が確認する。
2. 業務分担責任範囲の指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。（○印=見積に含む・条件内、×印=見積に含まない・条件外）
3. 上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
4. 特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
5. （ ）内には、具体的な内容を記入し、使用する。