

名 称	範 囲		
	指示	確認	
試験・検査	1.材料検査		
	2.現寸検査		
	3.中間検査		
	4.製品検査		
	5.仮組み検査		
	6.材料試験		
	7.溶接施工確認試験		
	8.パス間温度管理		
	9.溶接工技量附加試験(工場・現場)		
	10.超音波検査(社内・受入・現場)		
	11.HTBすべり・軸力試験		
	12.実大施工確認検査		
取付・加工	1.地組		
	2.建方・とび		
	3.荷受立会い		
	4.建方合番		
	5.ボルト本締		
	6.現場溶接		
	7.補修塗装(タッチアップ)		
	8.現場塗装		
	9.スパン調整		
	10.目違い修正		
	11.歪み直し		
	12.仮設金物切断・仕上げ		
	13.現場溶接ビード仕上げ		
	14.仮ボルト		
	15.ワイヤー		
	16.金矢		
	17.現場溶接用エンドタブ		
	18.揚重機		
	19.電源(ウェルダーク・スタッド用)		
	20.2次側分電盤		
	21.エンドタブ切断		
	22.足場材の荷揚げ		

名 称	範 囲		
	指示	確認	
運搬	1.積込み(仮置き場から)		
	2.運搬 4tトラック 10tトラック トレーラー		
	3.荷降し(荷降し用機器への積込み、 積下ろし手間)		
	4.荷降し用機器(組立・解体・損料・ 使用料・オペレーター費用)		
	5.揚重機		
	6.横持ち		
	7.場内水平小運搬		
	8.支給材の小運搬		
	9.貸与機材の有資格者の配置		
	10.運搬・荷揚用コンテナ		
足場	1.ボルト本締め・溶接用使用する 足場の組立・解体・移動・損料・盛替		
墨出し	1.基準墨		
	2.取付用小墨		
養生	1.溶接用養生(防風・防火) 2.仮置き養生材料(端太角、シート等)		
片付	1.建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用		
	2.梱包材・発生材の場内指定場所への集積・分別		
	3.足場材等支給材の指定場所への片付け		
	4.作業終了後の片付・清掃		
図面・書類	1.検討図		
	2.基準図		
	3.詳細図		
	4.建方計画図		
	5.施工要領書		
	6.検査要領書		
	7.検査報告書		
	8.材料報告書(ミルシート)		
検査・ 確認	1.自主検査・検査立会		
安全	1.作業保護具		
	2.安全パトロール		
	3.揚重の合図・玉掛け		
その他	1.作業時間(: ~ :)		
	2.休日作業		
	3.搬入車両規制		
	4.工事用電力・給水設備の使用料金		
	5.現場詰所・資材倉庫等仮設物		
	6.作業員通勤車両の駐車場使用料		
	7.必要な場合の作業員宿舍		
別途協議	確認事項		

凡例

- 1.指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。(○印=見積に含む・条件内、×印=見積に含まない・条件外)
- 2.上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
- 3.特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
- 4.()内には具体的な内容を明示し、使用する。