

鉄筋工事 施工条件・範囲リスト

名 称		範 囲	
		指示	確認
主材料	1.鉄筋材料		
補助材料	1.スベサブロック		
	2.床用ワイヤメッシュ筋		
	3.開口補強用ワイヤメッシュ筋		
	4.スリーブ補強既製品		
	5.特殊継ぎ手材		
	6.仮設組立材 耐圧盤上筋受け		
	7.仮設組立材 基礎梁馬		
	8.仮設組立材 SRC梁馬		
取付加工	1.鉄筋加工		
	2.スパイラル加工		
	3.現場組立		
	4.スベサブロック取付		
	5.SRCスパイラル筋位置修正		
	6.床用ワイヤメッシュ配筋		
	7.開口補強用ワイヤメッシュ配筋		
	8.スリーブ補強配筋		
	9.鉄筋継手 圧接		
	10.鉄筋継手 溶接		
	11.鉄筋継手 機械継手		
	12.ダム開口補強・配筋		
	13.打ち継ぎ補強配筋		
	14.杭頭補強配筋		
	15.コンクリート打設中の立会い		
	16.差筋キャップ取付		
	17.設備基礎		
	18.外構工事		
	19.杭鉄筋調整		
	20.SRC柱筋調整		
	21.特殊スラブ配筋		
	22.アンボンド鋼線引込み手間		
	23.ハーフPC梁・柱筋配筋		
運搬	1.荷揚（荷揚用機器への積込、積下ろし手間）		
	2.荷揚用機器（組立・解体・損料・使用料・オペレーター費用）		
	3.材料等の場内水平小運搬		
	4.材料等の現場搬入		
	5.支給材の小運搬		
	6.貸与機械の有資格者の配置		
足場	1.鉄筋組立に使用する足場の架設		
	2.鉄筋組立に使用する構台の架設		
	3.鉄筋組立に使用する栈橋の架設		
	4.鉄筋組立に使用する梯子の架設		
	5.ローリングタワー（組立・解体・移動）		
	6.足場等の盛替		
	7.高所作業車		
墨出し			

名 称		範 囲	
		指示	確認
養生	1.支給材の保管		
	2.組立完了後の養生		
片付	1.建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用		
	2.梱包材・発生材の場内指定場所への集積・分別		
	3.足場材等支給材の指定場所への片付け		
	4.作業終了後の片付・清掃		
機器	1.鉄筋組立用簡易足場材		
	2.揚重・高所作業用機器		
	3.揚重玉掛け用具		
図面・書類	1.鉄筋加工図		
	2.施工要領書		
見本			
検査・確認	1.自主検査・検査立会		
安全	1.作業保護具		
	2.安全パトロール		
	3.揚重の合図・玉掛け		
その他	1.作業時間（ : ~ : ）		
	2.休日作業		
	3.搬入車両規制		
	4.工事用電力・給水設備の使用料金		
	5.現場詰所・資材倉庫等仮設物		
	6.作業員通勤車両の駐車場使用料		
	7.必要な場合の作業員宿舎		
別途協議・確認事項			

凡例

- 1.指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。（○印＝見積に含む・条件内、×印＝見積に含まない・条件外）
- 2.上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
- 3.特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
- 4.（ ）内には具体的な内容を明示し、使用する。