

外部足場工事 施工条件・範囲リスト

名 称	範 囲	
	指示	確認
主材料	1.足場材料一式	
補助材料		
先行工事	1.整地・敷き板	
	2.壁つなぎアンカー埋込み	
	3.ブラケットアンカー埋込み	
	4.壁つなぎ取付け	
組立	1.足場組立（最上階及び足場端部の手摺含む）レベル調整	
	2.親綱設置、盛替え	
	3.交通監視員（ガードマン等）	
維持管理	1.保守（点検、整備、清掃、点検表の提出）	
	2.台風時の処置（シートの撤去・復旧、点検、補強）	
解体	1.足場解体	
	2.壁つなぎダメ処理合歪	
	3.親綱設置、盛替え	
	4.クランプ等の袋詰め	
	5.クランプ等数量の確認	
	6.荷降し、小運搬（運搬車まで）	
	7.運搬車への積み込み	
	8.交通監視員（ガードマン等）	
運搬	1.資材の搬入・搬出（材工又は手間のみ）	
	2.資材の積み込み、荷降し	
	3.場内小運搬	
	4.貸与機械の有資格者の配置	
足場		
墨出し	1.墨出し、割付け	

名 称	範 囲	
	指示	確認
養生		
片付	1.建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用	
	2.梱包材・発生材の場内指定場所への集積・分別	
	3.足場材等支給材の指定場所への片付け	
	4.作業終了後の片付・清掃	
機器	1.玉掛けワイヤー、シャックル	
	2.揚重機	
図面・書類	1.足場計画図	
見本		
検査・確認	1.自主検査・検査立会	
安全	1.安全パトロール	
	2.揚重の合図・玉掛け	
	3.看板類の取付け（支給又は持ち込み）	
その他	1.作業時間（ : ~ : ）	
	2.休日作業	
	3.搬入車両規制	
	4.工事用電力・給水設備の使用料金	
	5.現場詰所・資材倉庫等仮設物	
	6.作業員通勤車両の駐車場使用料	
	7.必要な場合の作業員宿舎	
別途協議・確認事項		

凡例

- 1.指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。（○印＝見積に含む・条件内、×印＝見積に含まない・条件外）
- 2.上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
- 3.特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
- 4.（ ）内には具体的な内容を明示し、使用する。