

# 金属製建具・カーテンウォール・シャッター・ オーバーヘッドドア工事 施工条件・範囲リスト

	名称	範囲	
		指示	確認
建具製品本体	1. アルミ製建具		
	2. カーテンウォール		
	3. 鋼製建具		
	4. 鋼製軽量建具		
	5. ステンレス建具		
	6. トップライト		
	7. スクリーン		
	8. 金属工事 ( )		
	9. シャッター・オーバーヘッドドア等		
	10. その他 ( )		
建具金物・付属品 金属材料 金属工事・鋼製下地・ガラス	1. 建具金物		
	標準シリンダー錠 (MK 無し、付き)		
	特殊錠 ( )		
	ピボットヒンジ		
	ドアクローザー		
	フロアヒンジ		
	押板、押棒		
	CW 開口部 (サッシ) 金物		
	排煙窓用オペレーター		
	電動装置 (排煙・換気用)、スイッチ Box		
	自動開閉装置 (エンジンドア)		
	煙感知器		
	制御盤・操作ボックス		
	開閉装置 (シャッター・オーバーヘッドドア)		
	障害物感知装置 (シャッター・オーバーヘッドドア)		
	危害防止装置 (シャッター・オーバーヘッドドア)		
	自動閉鎖装置 (シャッター・オーバーヘッドドア)		
	手動閉鎖装置 (シャッター・オーバーヘッドドア)		
	ステンレスガイドレール等 (シャッター・オーバーヘッドドア)		
	その他 ( )		
	2. 付属品		
	アングル		
	額縁		
	膳板		
	水切		
	結露受		
	網戸		
	木ビス		
	三方枠 (シャッター・オーバーヘッドドア)		
	リモコン装置 (シャッター・オーバーヘッドドア)		
その他 ( )			
3. 金属工事			
笠木			
下部水切り			
ボーター			
軒天井			
ブラインドボックス (カーテンボックス)			
ファンコイルカバー			
下地カバー			
フラッシング			
層間塞ぎ (受け)			
手摺			
パネル (下地カバー等: )			
パネル ( CW 部 )			
その他 ( )			
4. 鋼材 (建具・CW・金属工用)			
鋼材下地 (下地材・補強材: )			
5. ガラス			
6. 塗装			
防錆塗装 ( )			
指定仕上塗装 ( )			
補助材料	1. 取付用鉄筋		
	2. くさび		
	3. インサート (サッシアンカー)		
	4. 取付金具・一次ファスナー (先埋込み)		
	5. 取付金具・二次ファスナー		
	6. 耐火ボード (耐火 30 分、60 分)		
	7. 有孔ボード		

	名称	範囲	
		指示	確認
シール	1. 自社請負製品間シーリング		
	2. 他社・他業者との取合シーリング		
取付・加工	1. 部材の現場組立		
	2. 躯体への取付 (鉄筋、ビス止め)		
	3. アンカー出し		
	4. ガラス嵌込み		
	5. コンクリートはつり		
	6. アンカー打設 (あと施工の場合)		
	7. サッシ廻りモルタル詰め		
	8. 二次配線・配管 (電動の場合)		
運搬	1. 荷揚 (荷揚用機器への積込、積下し手間)		
	2. 荷揚用機器 (組立・解体・損料、使用料オペレーター費用)		
	3. 材料等の場内水平小運搬		
	4. 材料等の現場搬入		
	5. 支給材の小運搬		
	6. 貸与機械の有資格者の配置		
	7. 運搬・荷揚用コンテナ (大規模)		
足場	1. 脚立、足場板の組立、解体、移動、損料		
	2. ローリングタワーの移動 (小規模)		
	3. ローリングタワーの移動 (大規模)		
	4. ローリングタワーの組立解体		
	5. 足場等の盛替		
	6. 高所作業車		
	7. ゴンドラの揚重・取付・盛替作業		
墨出し	1. 基準墨		
	2. 仕上げに必要な基準となる墨		
	3. 施工に必要な墨出し		
養生・クリーンアップ	1. 製品への (搬入) 養生		
	2. 取付中の溶接火花落下防止養生		
	3. 取付完了後の養生		
	4. 元請への引渡し前のクリーニング (1 回)		
片付	1. 建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用		
	2. 梱包材・養生材の場内指定場所への集積		
機器	1. 取付機器 (測定器等)		
	2. 取付用揚重機器、吊り治具等		
書類	1. 工場製作図・施工図		
	2. 取合う他業種製品との取合い作図		
	3. 製作・施工要領書		
見本	1. 実験用供試体工事		
	2. 見本品及び模型製作		
確認・検査	1. 製品検査		
	2. 自主検査表提出		
	3. 検査立会		
安全	1. 作業保護具		
	2. 安全パトロール		
	3. 揚重の合図・玉掛け		
その他	1. 作業時間 ( : ~ : )		
	2. 休日作業		
	3. 搬入車両規制		
	4. 工事用電力・給水設備の使用料金		
	5. 現場詰所・資材倉庫等仮設物		
	6. 作業員通勤車輛の駐車場使用料		
確認事項	別途協議		
参考	・インサートは、コンクリートに埋込むサッシアンカー		
	・シャッターの操作 Box は、スイッチ Box に含む		
	・一次ファスナー (先埋込み) は、コンクリートに埋込むファスナーで、埋込みは躯体工事、鉄骨付けの場合は、鉄骨工事		

1. 指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。(○印=見積りに含む・条件内、×印=見積りに含まない・条件外)  
 2. 上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。  
 3. 特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。  
 4. ( ) 内には具体的な内容を明示し、使用する。