

内装仕上工事 施工条件・範囲リスト

	名 称	範 囲	
		指示	確認
主材料	1.鋼製下地材・石膏ボード材		
	2.仕上材		
	3.クロス材・床材		
	4.その他見積項目の主材料		
補助材料	1.ビス・接着剤		
	2.溶接棒・ピン・火薬		
	3.錆止め塗料		
	4.見積項目の施工に必要な副資材		
シール	1.耐火・遮音工事に必要な四周処理		
	2.化粧板の目地処理		
	3.クリーンルーム・手術室工事仕様に必要なシール工事		
取付加工	1.先行ピース作業		
	2.インサート・アンカー（取付に必要な場合も含む）		
	3.見積項目の材工共工事		
	4.諸設備及び関連工事の開口補強		
	5.諸設備に必要な下地増設工事		
運搬	1.荷揚（荷揚用機器への積込、積下ろし手間）		
	2.荷揚用機器（組立・解体・損料・使用料・オペレーター費用）		
	3.材料等の場内水平小運搬		
	4.材料等の現場搬入		
	5.支給材の小運搬		
	6.貸与機械の有資格者の配置		
足場	1.脚立・足場板の組立、解体、移動、損料		
	2.ローリングタワーの移動（小規模）		
	3.ローリングタワーの移動（大規模）		
	4.ローリングタワーの組立解体		
	5.足場等の盛替		
	6.高所作業車		
	7.ゴンドラの揚重・取付・盛替作業		
墨出し	1.基準墨		
	2.仕上墨（小墨）		
下地	1.クロスのパテ処理（ボードのビス・キズ）		
	2.床下地のレベル補修		
	3.ボードコーナー処理		
	4.ロックウール・グラスウール充填		
養生	1.施工中の簡易養生（材料支給）		
	2.検査引渡し後の養生		
	3.床の塩ビタイル等のワックス掛（1回）		

	名 称	範 囲	
		指示	確認
片付	1.建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用		
	2.上記1.の中で特に、石膏ボードと岩綿吸音板の引取処理費用		
	3.梱包材・発生材の場内指定場所への集積・分別		
	4.足場材等支給材の指定場所への片付け		
	5.作業終了後の片付・清掃		
機器	1.取付機器（コンプレッサー・溶接器・切断器・鉸打銃）		
	2.作業に必要な小道具類		
	3.溶接作業のときの消化器		
図面・書類	1.施工図・詳細図		
	2.納り図		
	3.施工要領書		
	4.見積数量調書		
見本	1.見本品（カタログ・サンプル）		
	2.見本モデル組（モックアップ）		
検査・確認	1.自主検査		
	2.検査後の破損・汚れの補修・取替		
安全	1.作業保護具		
	2.安全パトロール		
	3.揚重の合図・玉掛け		
その他	1.作業時間（：～：）		
	2.休日作業		
	3.搬入車両規制		
	4.工事用電力・給水設備の使用料金		
	5.現場詰所・資材倉庫等仮設物		
	6.作業員通勤車両の駐車場使用料		
	7.諸検査に必要な成績証明書、シール（不燃・準不燃・遮音・耐火等）の提出		
	8.メンテナンス用予備材料（余剰材の範囲）		
別途協議・確認事項			

凡例

- 1.指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。（○印＝見積に含む・条件内、×印＝見積に含まない・条件外）
- 2.上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
- 3.特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
- 4.（ ）内には具体的な内容を明示し、使用する。