

防水工事 施工条件・範囲リスト

名 称	範 囲	
	指示	確認
主材料	1.防水材料	
	2.シーリング材料	
	3.砂・セメント材等	
補助材料	1.燃料	
取付加工	1.伸縮目地の取り付け	
	2.防水押え金物	
運搬	1.荷揚（荷揚用機器への積込、積下ろし手間）	
	2.荷揚用機器（組立・解体・損料・使用料・オペレーター費用）	
	3.材料等の場内水平小運搬	
	4.材料等の現場搬入	
	5.支給材の小運搬	
	6.貸与機械の有資格者の配置	
足場	1.脚立・足場板の組立、解体、移動、損料	
	2.ローリングタワーの移動（小規模）	
	3.ローリングタワーの移動（大規模）	
	4.ローリングタワーの組立解体	
	5.足場等の盛替	
	6.高所作業車	
	7.ゴンドラの揚重・取付・盛替作業	
墨出し	1.基準墨	
	2.仕上墨（小墨）	
下地	1.勾配・不陸調整	
	2.下地ケレン清掃	
	3.出入り隅の面取り	
	4.下地乾燥	
	5.下地の調査及び確認	
養生	1.サッシュ枠等損傷を受けやすい部位の養生	
	2.検査引渡し後の養生	
	3.防水層ジョイント養生	
	4.作業上必要な掲示板	

名 称	範 囲	
	指示	確認
片付	1.建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用	
	2.梱包材・発生材の場内指定場所への集積・分別	
	3.足場材等支給材の指定場所への片付け	
	4.作業終了後の片付・清掃	
	5.施工前の清掃	
機器	1.アスファルト溶解釜	
	2.消火器	
	3.作業に必要な機器工具	
	4.釜場の換気設備	
	5.作業場所の換気設備・照明設備	
図面・書類	1.詳細図	
	2.防水張り割付図（露出が必要な時）	
	3.防水仕様書	
	4.施工要領書	
	5.見積数量調書	
見本	1.カタログ・見本等	
	2.見本モデル組（モックアップ）	
検査・確認	1.自主検査	
	2.水張テストにかかる費用	
	3.検査後の破損・汚れの補修・取替	
安全	1.作業保護具	
	2.安全パトロール	
	3.揚重の合図・確認	
その他	1.作業時間（：～：）	
	2.休日作業	
	3.搬入車両規制	
	4.工事用電力・給水設備の使用料金	
	5.現場詰所・資材倉庫等仮設物	
	6.作業員通勤車両の駐車場使用料	
	7.足場解体時の足場つなぎの補修合番費用	
	8.所轄消防署への火気使用届	
別途協議・確認事項		

凡例

- 1.指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。（○印＝見積に含む・条件内、×印＝見積に含まない・条件外）
- 2.上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
- 3.特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
- 4.（ ）内には具体的な内容を明示し、使用する。