

硝子工事 施工条件・範囲リスト

	名 称	範 囲	
		指示	確認
主材料	1. ガラス		
	2. 鏡		
	3. ガラスブロック		
	4. 樹脂製品（ホリカーホネット、アクリル等）		
	5. 防煙垂壁		
	6. フィルム（透明・不透明）（色・柄＝ ）（ガラス貼りの有無）		
シール	1. ガラス廻りシーリング（ X ）（材質＝ ）		
	2. 突合せシーリング（ X ）（材質＝ ）		
補助材料	1. ジョイントカセット・クレージングビード・クレージングチャネル		
	2. セッティングブロック		
	3. ガラス取付金物（小窓引戸レール、枠・強化ガラストアヒツ、金物、把手・DPG、MPGガラス支持金物・ガラスジョイント工法吊り金物・鏡取付金物）		
	4. ガラスブロック用砂・セメント		
	5. 衝突防止マーク（標準品、特注品）		
	6. 力骨、アンカーピース		
取付加工	1. ガラス、鏡、ガラスブロック取付		
	2. ガスケット・ビード・クレージングチャネルの取付		
	3. ガラス取付金物（小窓引戸レール、枠・強化ガラストアヒツ、金物、把手・DPG、MPGガラス支持金物・ガラスジョイント工法吊り金物・鏡取付金物）の取付		
	4. 映像調整		
	5. 大板施工費		
	6. 小口加工費、穴明加工費		
	7. ガラスブロック、防煙垂壁の地下アンカー・補強		
	8. 網入りガラス防錆処理（標準・特殊）		
運搬	1. 荷揚（荷揚用機器への積込、積下ろし手間）		
	2. 荷揚用機器（組立・解体・損料・使用料・ホリカー費用）		
	3. 材料等の場内水平小運搬		
	4. 材料等の現場搬入		
	5. 貸与機械の有資格者の配置		
	6. 運搬・荷揚用パレット、台車		
	7. 特殊な木箱梱包、荷揚用パレット、台車		
足場	1. 脚立・足場板の組立、解体、移動、損料		
	2. ローリングタワーの移動（小規模）		
	3. ローリングタワーの移動（大規模）		
	4. ローリングタワーの組立解体		
	5. 足場等の盛替		
	6. 高所作業車		
	7. ゴンドラの揚重・取付・盛替作業		
墨出し	1. 基準墨		
	2. 仕上墨（小墨）		
養生	1. 施工中の養生（仮置き架台、シート等）		
	2. 取付完了後の養生（耐傷用養生フィルム）		
	3. 取付完了後の養生（溶接焼け、破損対策ベニア・プラベニア等）		
	4. 元請へ引渡し前のクリーニング（1回）		

	名 称	範 囲	
		指示	確認
片付	1. 建設廃棄物の場外搬出・処分に係る費用		
	2. 梱包材・発生材の場内指定場所への集積・分別		
	3. 足場材等支給材の指定場所への片付け		
機器	1. ガラス取付工具		
	2. ガラス取付機具		
	3. 取付用治具等		
	4. 施工機械		
	5. レッカー等重機		
図面・書類	1. 施工図		
	2. 製作・施工要領書		
見本	1. 見本（標準サイズ）		
	2. モックアップ（材料、取り付け、解体、廃材処分）		
	3. 実験用供試体工事（材料・取り付け・解体・廃材処分）		
検査・確認	1. 自主検査		
安全	1. 作業保護具		
	2. 安全パトロール		
	3. 揚重の合図・玉掛け		
その他	1. 作業時間（ : ~ : ）		
	2. 休日作業		
	3. 搬入車両規制		
	4. 工事用電力・給水設備の使用料金		
	5. 現場詰所・資材倉庫等仮設物		
	6. 作業員通勤車両の駐車場使用料		
別途協議・確認事項	1. 風圧計算、ガラス厚の検討・確認		
	2. 熱割れ検討・確認		
	3. 遮音性能の確認		
	4. 断熱性能の確認		
	5. 耐熱性能の確認		
	6. 耐シリコン用セッティングブロックの確認		
	7. ガラス掛代及び施工性の確認		
	8. 特殊工法（DPG、MPG等）のガラス応力解析		
参考	・ ジョイントカセットはPCや金属フレームに取り付けサッシを用いずガラス保持とシール機能を合せ持った成型ゴム製品		
	・ クレージングチャネルは断面がU字型で額縁状にガラスに巻き付ける引き戸サッシ用の定形材料。塩ビ製が多い		
	・ クレージングビードはガラスとガラスの間に取付けるシール機能を持った定形材料。塩ビ製で簡易なカットに用いられるひもタイプとゴム又はシリコン製でCWに使用される環状タイプがある		

凡例

1. 指示欄は総合工事業者、確認欄は専門工事業者が使用する。（○印＝見積りに含む・条件内、×印＝見積りに含まない・条件外）
2. 上記項目以外に必要な項目については、適宜記入し、使用する。
3. 特に双方の協議・確認が必要な事項については、別途協議・確認事項欄に項目を記入し、使用する。
4. （ ）内には具体的な内容を明示し、使用する